



Bruxelles, le 21 août 2007
OIB.2/GM/nc – 12320

NOTE DE DOSSIER

Objet: Conclusions opérationnelles de la douzième réunion du groupe de suivi du 25 juillet 2007

Présents:	Représentants du personnel DG SCIC: M. J. Martin Représentant de l'Administration DG SCIC: MM. D. Hespel, P. Hennebert Représentant du CLP: M. G. Van Bennekom ADMIN/DS/6: M. A. Calvo OIB: MM. S. Scocci, F. Demuylder, G. Marmifero, Verpillot
------------------	--

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU

Le projet du compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2007 est approuvé;

2. SUIVI DU PLAN D'ACTIONS

2.1. Extincteurs

- L'ADMIN/DS/6 examinera l'opportunité d'installer à certains endroits publics de l'immeuble CCAB des extincteurs dotés d'un dispositif qui décourage le vol (caisson en plastique transparent p. ex.). Le cas échéant, ce nouveau modèle pourrait être installé au moment où un extincteur doit être remplacé à cause de sa date de péremption.
- L'Administration du SCIC réitère sa demande de pouvoir disposer du plan en version digitale, promis par l'ADMIN/DS/6.

2.2. Odeurs dans les toilettes

- Un sterfput situé dans les toilettes hommes du 1^{er} étage a été provisoirement refermé à l'aide d'un panneau fixé au sol. Il sera définitivement réparé durant le mois d'août 2007.

- L'amélioration de la signalétique des toilettes devrait être installée en fin de chaque phase. D'où l'urgence pour la première phase.

2.3. Installations électriques

- Plus aucun problème n'est à signaler.

2.4. Faux-plafonds

- Les travaux d'adaptation des "gaufriers" (coins "salons" dans foyers + couloirs sanitaires à tous les niveaux) sont en cours.

2.5. Distribution d'eau

- La DG SCIC n'a pas encore pris une décision quant au lancement d'un appel d'offres "fontaines d'eau". Entretemps, le régime de distribution de bouteilles d'eau pour les interprètes est maintenu.

2.6. Nombre d'occupants par salle

- Plus aucun incident majeur n'est à signaler.

2.7. Organisation de buffets

- Une demande de (dé)cloisonnement pour l'enlèvement de la cloison et de la porte au rez-de-chaussée autour des distributeurs a été exécutée. Il reste le travail de finition.
- L'OIB.6 n'est pas favorable à la tenue de la distribution de café dans les foyers à cause du grand nombre de participants à certains moments et de la coexistence avec les préparations de buffets, mais pourrait examiner ce cas sous conditions. Un tests sera cependant exécuté au 3^{ème} étage moyennant prise en compte des conditions émises par l'OIB.6.

2.8. Rénovation peintures et tapis plains

- L'OIB.2 confirme le planning des travaux:
Travaux divers et préparatoires : du 23.07 au 01.08.
1^{ère} phase du 01.08 au 07.09 : rez-de-chaussée, cafeteria, halls des escalators, salles et foyers du 3^{ème} étage, self au 5^{ème} étage, divers bureaux.
2^{ème} phase du 10.09 au 29.10: bureaux aux 5^{ème} et 6^{ème} étages.
3^{ème} phase du 01.11 au 30.11 (à confirmer): foyers et locaux limitrophes des étages 01, 1, 2, 4.
- Les fiches techniques ont été transmises au CLP, au service médical (Dr Martins) et à l'USHT. La réaction de l'USHT est parvenue à l'OIB; il est demandé d'éviter l'usage du white spirit et d'utiliser un diluant non odorant et de veiller à la transmission des fiches de sécurité.

Après séance, l'OIB a fait un rappel au Service Médical qui a fait part de sa réaction; aucune objection sur les produits et matériaux, mais veiller à la ventilation des zones en chantier préalablement à l'occupation par les utilisateurs.

- 2 armoires en inox qui se trouvent dans la salle de restaurant doivent être évacuées par OIB.6.
- Le distributeur d'eau au 1^{er} étage influence une sonde située derrière l'appareil. OIB.6 doit le déplacer. Cet appareil est à déplacer avant le 20 août, pour les travaux.
- CPK a démonté un lave-mains dans la salle du restaurant. Le robinet fuit et est à colmater.
- La phase test sera réalisée entre le 31.07 et le 03.08 au 1^{er} étage. L'invitation pour l'évaluation du test le 08.08 a été envoyée.
- Ouverture aux 2^{ème} et 3^{ème} étages (endroits identiques aux 1^{er} et 4^{ème} étages) à obturer.

2.9. Parking arrière

- Afin d'éviter les dégâts dus aux travaux (containers, trafic lourd,...), l'aménagement provisoire du parking arrière sera réalisé en fin de travaux.

2.10. Parking Maelbeek

- L'OIB a envoyé un rappel à la Commune d'Etterbeek au sujet de ce parking. Il serait question de la mise à disposition d'emplacements dans le parking de délestage prévu sous la Place Jourdan. A confirmer par OIB.1.
- Des contacts entre la DS et le SCIC sont en cours pour l'élaboration d'un modèle de vignette.

2.11. Local premiers soins.

- Concernant le contenu de la pharmacie, la même procédure qu'au BERL devrait être suivie. Il est proposé que Monsieur Lanneau envoie une note à Monsieur Fracchia en sa qualité de président du présent groupe de suivi pour éclaircir la question.

2.12. Système d'air conditionné

- Les 5 silencieux que l'OIB.2 envisage d'installer dans les cabines de la salle 0A ont été commandés. La livraison et l'installation sont attendues fin août.
- Le CSHT n'a pas été saisi de manière officielle sur la problématique du recyclage partiel de l'air.
- Il est proposé que Monsieur Lanneau introduise une demande officielle par note à l'attention de la présidente.


3. DIVERS

- Une demande de devis est en cours auprès de Vinçotte pour les mesures de CO2. Le SCIC communiquera les endroits où doivent être effectuées les mesures.

- La rédaction d'un bref article sur l'utilisation du "22222" à publier dans un prochain numéro de l'e-magazine "Concret(e)" est en cours auprès de l'ADMIN/DS/6.
- M. Tschismarov contactera M. Baudoux au sujet du comportement des chauffeurs de taxi devant le CCAB.
- Le 8 août, un test des blocs autonomes aura lieu en période d'obscurité en vue de vérifier s'il y a des endroits où l'éclairage de secours doit être renforcé. Le test aura lieu après 17h00.
- Si le GE (350KVA) est assez puissant, USHT recommande vivement qu'une étude soit menée en vue d'envisager le raccordement d'une partie de l'éclairage dans les salles et voies de circulation sur le groupe électrogène. Actuellement, seul l'éclairage des cages d'escaliers y est raccordé. De plus, cette étude devrait inclure également les équipements du SCIC. Cette solution permettrait d'éviter de devoir évacuer plus de 2000 personnes lors d'une coupure de courant générale.
- L'OIB.2 fait remarquer que le coût d'une telle opération serait très élevé car elle sous-entend une reconfiguration profonde de l'installation électrique existante.

4. PROCHAINES REUNIONS

Le 8 août à 16h00 dans une salle du CCAB qui doit encore être confirmée.



Reinier Lanneau
Chef d'Unité